

升钟灌区动态

第 5 期

四川省南充升钟水利工程建设管理局

2021 年 3 月 15 日

南充升钟建管局第 40 次督查例会召开

2021 年是升钟二期工程的收官之年，为确保工程全面完工，南充升钟建管局坚持目标不松、力度不减、压力不降，采用半月调度、集中研判的方式推进工程建设。3 月 12 日，升钟二期工程第 40 次督查例会暨 2021 年第 1 次督查例会召开。南充升钟建管局党委书记、局长李建中主持会议；局联系标段领导，升钟二期工程督查人员，嘉陵区、西充县、武胜县升管局（处、中心）负责人参加会议。

会上，县（区）升管局（处、中心）负责人汇报了开年来各标段的复工情况、施工作业情况以及下步工作打算。从复工情况

来看，截止3月12日，升钟二期工程21个标段中，除赵子河水库和三元、大观分支渠全面完工以外，其余19个标段有16个标段正式复工，2个标段正在为复工作准备，1个标段尚未复工，虽然形势向好转变，但距离全面复工仍有差距。从施工作业情况来看，有的标段比如南充干渠六标段、七标段已进入全面冲刺状态，正在加紧完成收尾工程及资料核备；有的标段建设还存在“拖、等、靠”的现象。

通过研判当前建设形势，李建中提出三个方面要求：一是在压力方面。中、省已经明确今年项目收官之决心，市局已制定全面完工的施工计划，参建各单位一定要高度重视，层层传导压力，确保“通水、蓄水、竣工”三个硬任务完成。二是在决心方面。要树立开工就要冲刺，决战已经来临的思想认识，抢实体工程、抢验收、抢通水，全力加快建设进度。三是在方法方面。要围绕目标推进建设，紧盯目标安排工作，全面做好要素保障，在牛年使最大的牛劲冲刺通水目标、蓄水目标、竣工目标。局党委委员、副局长张敏迟对建设工作作出安排：一方面，要目标明确抓推进，按照时间节点倒排工期，坚持实事求是，不弄虚作假；另一方面，要全力保障抓推进，工程管理、施工、监理各单位要保障工程建设要素，确保工程顺利推进。

会上，局党委委员、纪委书记柴小强对灌区县（区）项目管理单位进行了廉政谈话。

送：市委常委、市总工会主席李在伟，市政府副市长沈一凡，市政府副秘书长罗丕能，省水利厅办公室、建设处，南充升钟建管局班子成员，嘉陵、西充、武胜县（区）升钟灌区管理局（处、中心）。

四川省南充升钟水利工程建设管理局办公室

2021年3月15日印
